



Processo: **636/2022**
Data: **06/05/2022**



636/2022

Requerente:
PROCURADORIA
Assunto:
OFICIO
Súmula:
OFICIO Nº 253/2022 - PGM/GAB
REF:... REQ. Nº 012/2022
AOS CUIDADOS DA ADM



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO Nº 253/2022 - PGM/GAB

PROCESSO Nº	636/2022
FOLHA Nº	02
RUBRICA	
Câmara Municipal de Rio das Ostras	
André Francisco Nazare	
Protocolo	
Matr. 015	


Rio das Ostras/RJ, 06 de maio de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO
Vereador

Assunto: Requerimento nº 012/2022.

Cumprimentando-o, cordialmente, e em respeito e atenção ao expediente oficial em referência, sirvo-me do presente para encaminhar resposta ao que foi indagado no Ofício em epígrafe.

Valho-me da oportunidade para renovar protestos de respeito, elevada estima e distinta consideração.


ELAINE GERK DA SILVEIRA E ALMEIDA
Procurador-Geral do Município
Matrícula nº 17805-5

Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO
Câmara Municipal de Rio das Ostras
Praça Papa João Paulo II, Loteamento Verdes Mares,
Rio das Ostras/RJ.
E-mail: protocolo@riodasostras.rj.leg.br



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MEMORANDO N°. 062/2022 - PGM/PTC

Copia
PROCESSO N° 636/22
FOLHA N° 03
Câmara Municipal de Rio das Ostras
André Francisco Nazare
Protocolo
Matr. 015

PRAZO 05/05/2022

Rio das Ostras, 27 de abril de 2022.

À SEMOP

Assunto: OFÍCIO 110/2022 REQUERIMENTO 012/2022 -
VEREADOR MARCIEL GONLAVES DE JESUS NASCIMENTO

Ilmo. Sr. Secretário,

Cumprimentando-o, cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar atendimento ao que requer a Câmara Municipal de Rio das Ostras, no Requerimento em epígrafe, cuja cópia segue em anexo.

Solicito ainda, que essa Secretaria responda documentalmente, e de forma individualizada, todas as indagações feitas, item por item.

Por oportuno, informo que os esclarecimentos deverão ser enviados a esta PGM/PTC, impreterivelmente até 05/05/2022, por meio digital em DVD, CD e/ou e-mail pgmptcro5@gmail.com em preto e branco, para análise e instrução da resposta.

Cabe ressaltar, que havendo imperiosa necessidade de dilação de prazo para elaboração da resposta, a mesma deve ser solicitada e justificada por memorando ou e-mail com antecedência.

Sem mais, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

ELAINE GERK DA SILVEIRA E ALMEIDA
Procurador-Geral do Município
Mat. 17805-5

Assinado
Nez 11-5
27/04/22




TUTELA COLETIVA PTC <pgmptcro5@gmail.com>

PRAZO A VENCER - REQUERIMENTO 012/2022 - CMRO - PA nº 14493-22

1 mensagem

TUTELA COLETIVA PTC <pgmptcro5@gmail.com>
Para: semop.2019@gmail.com

5 de maio de 2022 às 14:28



Boa tarde!

Prezados (Srs.) (as),

Venho alertá-los acerca do seguinte prazo do PA a vencer enviado através do Memorando nº 062/2022.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Att,

Cleuza Helena Baptista
Mat. 4449-0
Chefe de Divisão - PGM/PTC



MEMORANDO Nº 0399/2021 – SEMOP/GAB.

Rio das Ostras, 04 de maio de 2022.

À
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
Senhora Elaine Gerk da Silveira de Almeida
Procuradora-Geral do Município


Ref.: Memorando nº 062/2022 – PGM/PTC
Ofício nº 0110/2022 CMRO
PJ 0003760-98.2007.8.19.0068

Senhora Procuradora,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para encaminhar cópia do Memorando nº 0395/2022 SEMOP/DEOB, com as informações solicitadas no memorando em referência.

Sem mais.

Atenciosamente,


Eng. Daniel Martins Gomes
Secretário de Manutenção da Infraestrutura
Urbana e Obras Públicas
Matrícula 14315-4




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

Rio das Ostras, 03 de maio de 2022.

MEMORANDO Nº 0395/2022/SEMOP/DEOB

À SUBSECRETARIA DE OBRAS

Assunto: Solicitação



Prezado Senhor,

Considerando a solicitação do vereador Marciel Gonçalves de Jesus Nascimento no requerimento nº 012/2022, em anexo.

Informo que segue abaixo a lista das obras que estão sendo fiscalizadas pelo Departamento de Obras Públicas (DEOB).

- Implantação e Revitalização na Praça Zélia Gatai, rua Euclides da Cunha, S/Nº - Loteamento Enseada das Gaivotas - Rio das Ostras/RJ - Processo nº 33285/2019;
- Valor R\$ 295.280,41.
- Data de Início da Execução – 16/11/2021.
- Previsão de Término da Execução – sem data.

A obra foi paralisada para elaboração de uma rerratificação para inclusão de itens não contemplados na planilha licitatória, sendo assim o prazo e o valor da obra vão sofrer alterações.

- Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Pavimentação, Rede de Esgoto e Rede de Drenagem na Av. Euclides da Cunha – Loteamento Enseada das Gaivotas - Rio das Ostras/RJ - Processo nº 43018/2018.;
- Valor R\$ 4.585.206,17.
- Data de Início da Execução – 21/03/2022.
- Previsão de Término da Execução – 15/05/2023.

Informo que segue, em anexo, os cronogramas das obras supracitadas, ressaltando que poderá ocorrer progressão nos cronogramas de acordo com o executado.

Atenciosamente,

CARLOS RENATO DUARTE FERREIRA

Superintendente Administrativo
de Serviços Públicos
Matrícula nº 10081-1

RECEBIDO

Em 03/05/2022

As 10 h. 21 min.

Cariluz 6475-0
Assinatura



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43018/2018

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ITEM	SERVIÇO	PERCENTUAL	ETAPA INICIAL										ETAPA DE CONCLUSÃO DA OBRA										REGIME PREV. DESONERADO
			DIAS		DIAS		DIAS		DIAS		DIAS		DIAS		DIAS		DIAS		DIAS		DIAS		
			DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%	
	GERAL		1	31	31	121	151	181	211	241	271	301	331	361	391	421	451	481	510				
01.	CANTEIRO DE OBRAS	0,9396%	0,6578%	0,0196%	0,0188%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0196%	0,0470%	
02.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,3110%		0,1057%	0,1057%																	0,0987%	
03.	INFRA-ESTRUTURA - ESGOTO	7,8384%			2,1952%	4,1797%	1,4635%																
04.	INFRA-ESTRUTURA - DRENAGEM	15,9527%			1,9143%	3,0310%	3,1905%	3,5096%	2,2334%	2,0738%													
05.	PAVIMENTAÇÃO	61,6507%					1,2330%	8,0146%	10,4806%	8,6311%	8,0146%	7,3981%	6,7816%	6,1651%	4,9321%								
06.	PROJETOS E "AS BUILTS"	6,1552%	1,4360%	1,4360%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	1,8467%	
07.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,1524%	0,2382%	0,2382%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%	0,5858%		
TOTAL GERAL		100,00%	2,33%	1,80%	4,71%	7,82%	6,49%	12,13%	13,32%	11,31%	8,62%	8,00%	7,39%	6,77%	5,66%								1,85%
TOTAL ACUMULADO			2,33%	4,13%	10,65%	18,46%	24,95%	37,08%	50,40%	61,71%	70,33%	78,34%	85,72%	92,49%	98,16%								100,00%

OBS : Poderá ocorrer progressão no cronograma de acordo com o executado.

- Marcação de 30 em 30 dias.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Rua Campo de Albarora, 75 - Loteamento Atlântica
Rio das Ostras - RJ - Brasil - CEP: 28895-664 - www.riodasostras.rj.gov.br

TERRAPLENO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA ZÉLIA GATAI DO LOTEAMENTO ENSEADA DAS GAIVOTAS
 LOCAL: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/Nº - LOTEAMENTO DAS GAIVOTAS - MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - RJ

Item	Serviço	Valores	Parcelas														
			1	30	31	60	61	90	91	120	121	150	151	180	181	210	
1	CANTEIRO DE OBRAS	33.753,00	% Percentual	40,00%	14,98%	14,98%	5,055,20	5,055,20	14,98%	30,04%							
2	PAVIMENTAÇÃO	164.897,26	R\$	13.501,20	5.055,20	40,00%	40,00%	40,00%	20,00%	20,00%							
3	PAISAGISMO	10.381,16	R\$		65.958,90	65.958,90	60,00%	60,00%	32.979,45	40,00%							
4	MOBILIÁRIO	30.766,08	R\$		6.228,70	6.228,70	4,152,46	4,152,46	60,00%								
5	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.597,41	R\$		12.306,43	12.306,43	50,00%	50,00%	18.459,65	50,00%							
6	ILUMINAÇÃO	7.630,14	R\$		1.798,71	1.798,71	40,00%	40,00%	1.798,71	40,00%							
7	PROJETOS EXECUTIVOS E "AS BUILT"	13.952,28	R\$	70,00%		1.526,03	3.052,06	3.052,06	3.052,06								30,00%
5.1	ADMINISTRAÇÃO	30.303,39	R\$	9.766,60	5,00%	31,67%	31,67%	31,67%	31,66%								4.185,68
TOTAL			%	1.515,17	8,39%	9.597,08	9.597,08	9.597,08	9.594,05								
ACUMULADO		295.280,72	R\$	24.782,97	27,82%	82.138,22	103.988,08	103.988,08	80.175,78								
			%	8,39%	36,21%	71,43%	98,58%	98,58%	98,58%								
			R\$	24.782,97	106.921,18	210.919,26	291.095,04	291.095,04	295.280,72								



(Handwritten Signature)
 Carlos Alexandre Santiago
 Engenheiro Civil
 2017106992