



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO Nº 229/2022 - PGM/GAB

Rio das Ostras/RJ, 20 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
UDERLAN DE ANDRADE HESPANHOL
Vereador

Assunto: **Requerimento nº 005/2022.**

Cumprimentando-o, cordialmente, e em respeito e atenção ao expediente oficial em referência, sirvo-me do presente para encaminhar resposta ao que foi indagado no Ofício em epígrafe.

Valho-me da oportunidade para renovar protestos de respeito, elevada estima e distinta consideração.


ELAINE GERK DA SILVEIRA E ALMEIDA
Procurador-Geral do Município
Matrícula nº 17805-5

Ao Excelentíssimo Senhor
UDERLAN DE ANDRADE HESPANHOL
Câmara Municipal de Rio das Ostras
Praça Papa João Paulo II, Loteamento Verdes Mares,
Rio das Ostras/RJ.
E-mail: protocolo@riodasostras.rj.leg.br



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

Processo nº: 07329/2022
Fl.: 24
Rubrica:
Matrícula: nº 18056.4

AO DEAD

AC: SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS

Considerando as a solicitação do Vereador Uderlan de Andrade Hespanhol na fl. nº 04, segue abaixo as respostas do questionamento;

I – A obra teve seu inicio em 27/08/2018, conforme OEX (Ordem de Execução) na fl. nº 21;

II – A obra esta paralisada devido a empresa não ter retornado ao canteiro de obras para dar prosseguimento a execução do contrato;

III – A obra não tem previsão de termino, devido a rescisão do contrato, sendo necessário uma nova licitação por causa da defasagem dos preços da planilha orçamentária;

IV – Já foram gastos R\$ 1.854.640,91 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, seicentos e quarenta reais e noventa e um centavos), conforme informado pela engenheira Daniella dos Santos Machado na fl. nº 19;

V – Ainda não temos a previsão de quanto será gasto para a conclusão, pois devido a obra ter sido abandonada será necessário um novo levantamento dos itens que vão precisar serem feitos ou refeitos;

Informo que segue, em anexo, CD contendo a cópia do processo.

VI – Devido ao tempo transcorrido será necessária a análise da estrutura.

Encaminho os autos para a ciência e providencias cabíveis.

Rio das Ostras, 20 de abril de 2022.

CARLOS RENATO DUARTE FERREIRA

Superintendente Administrativo
de Serviços Públicos
Matrícula nº 10081-1